

達成度：H26.3.31 の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

## 上下水道課の目標（平成25年度）自己評価書

上下水道課長 綿 貫 清

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p><b>1. 水道施設の整備及び維持管理</b></p> <p>老朽施設の更新及び管路施設の更新強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・創設当時の配水管、耐用年数の経過した配水管及び一部給水管の更新を計画的に実施します。</li> <li>・浄水場施設等の老朽機器等の更新を実施します。</li> <li>・酒々井南部土地区画整理事業の進捗に合わせた配水管の整備を実施します。</li> </ul> <p><b>2. 公共下水道の整備及び維持管理</b></p> <p>未整備地域への污水管整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既認可区域である馬橋地区の污水管整備工事を計画的に実施します。</li> </ul>	<p>3</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・馬橋地区において、配水管の布設替工事を実施しました。（石綿管をダクタイル鋳鉄管に φ75mm 延長 165m）</li> <li>・中央台 2 丁目において老朽給水管をポリエチレン管に更新しました。（24 年度繰越 104 箇所、25 年度 111 箇所）</li> <li>・東酒々井地区における配水管の布設替工事は、26 年度に繰越しました。</li> <li>・電気設備の更新工事を実施しました。（中央監視制御設備）</li> <li>・老朽化した塩素注入設備を更新しました。（前塩素注入装置 2 台、塩素小出槽 2 槽、塩素配管 1 式）</li> <li>・2 系配水池の水位計を交換しました。（No.1 配水池、No.2 配水池各 1 台）</li> <li>・土地区画整理事業の進捗に合わせ配水管の布設工事を実施しました。（φ150mm 延長 775m、φ100mm 延長 509m）</li> <li>・馬橋地区の污水管整備工事（施行延長 437m、整備面積 1.44ha）を整備しました。</li> </ul>

<p>・酒々井南部土地区画整理事業の進捗に合わせた污水管及び雨水管の整備を実施します。</p> <p><b>3. ミネラルウォーターの販売</b>  酒々井町の水道水のおいしさを再認識していただくため、ペットボトル水「しすいの水」の販売を行います。</p> <p>・500ml のペットボトル詰めミネラルウォーターを災害時に備え備蓄を行うとともに、ハーブガーデン、JA酒々井直売所、ちびっこ天国、東関道酒々井パーキング、大谷屋酒店、しすいの森パークゴルフ場及び(株)伊藤園の自動販売機等において販売を行います。</p> <p><b>4. 会計制度の整備</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公営企業会計制度改正に伴う会計基準等の見直し</li> <li>・下水道事業の企業会計化へ向けたシステム等の整備</li> </ul> <p><b>5. チャレンジ目標</b>  水道管漏水（事故）の抑制</p>	<p><b>5</b> ・土地区画整理事業の進捗に合わせ次の通り実施しました。  污水管：施行延長 958m、整備面積 29.15ha  雨水管：施行延長 970m、整備面積 27.76ha</p> <p><b>4</b> ・各販売店において 9,804 本を販売しました。</p> <p><b>5</b> ・地方公営企業会計制度改正に伴い酒々井町水道事業会計規程を改正しました。</p> <p><b>5</b> ・下水道事業の公営企業法の一部適用（財務規程）に向けた準備を行いました。（平成 26 年 4 月 1 日適用）</p> <p><b>3</b> ・老朽管の更新工事を進めました。</p>
---	---