

上下水道課の目標（平成 23 年度）自己評価書

上下水道課長

達成度：H24.3.31 の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p>1. 水道施設の整備</p> <p>町内給水区域の老朽管向上のため、配水本管の整備を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東酒々井地区において配水管（後継 100 ミリ延長 440m）の布設替え工事を実施します。 	1	制限付き一般競争入札の公募を実施したが、参加者が 1 社のみであったことから入札を取りやめました。この工事は、平成 24 年度に実施します。
<p>2. 公共下水道の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・馬橋地区において、下水道整備（口径 200 ミリ污水管、延長 180m）を行います。 	5	施工延長 213.5m、整備面積 1.46ha が完了しました。
<p>3. ミネラルウォーターの販売</p> <ul style="list-style-type: none"> ・酒々井町の水道水のおいしさを再認識していただくため、ペットボトル水「しすいの水」を販売します。 ・500ml のペットボトル詰めミネラルウォーターを災害時に備え備蓄を行うとともに、ハーブガーデン、JA 酒々井直売所、ちびっこ天国、東関道酒々井パーキング、大谷屋酒店、印旛沼漁協水産センター等において販売を行います。 	4	各販売店において、4,248 本を販売しました。また、東日本大震災被災地支援として、陸前高田市、浦安市、旭市仮設住宅に 1,800 本を配布しました。※平成 24 年 3 月に新たに 20,160 本を製造しました。
<p>4. チャレンジ目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・酒々井南部土地区画整理事業地において、都市再生機構と事業調整を行いながら、計画的に上下水道施設の整備を図ります。 	4	上水道につきましては、概ね計画通り（320m）の整備が実施できました。下水道（污水・雨水）につきましては、71.7ha のうち、污水 20.9ha、雨水 22.3ha を整備し、区域外の接続工事設計を完了しました。H24 年度も引き続き整備を実施します。