

達成度：H21.3.31 の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

## 上下水道課の目標（平成 22 年度）自己評価書

上下水道課長 土屋 新一

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p><b>1. 水道施設の整備（水道事業班）</b>            町内給水区域の配老朽管向上のため、配水本管の整備を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下台地区において配水管（口径 150 ミリ延長 140 m）の布設替え工事を実施します。</li> <li>・東酒々井地区において配水管（口径 100 ミリ延長 440 m）の布設替え工事を実施します。</li> </ul> <p><b>2. ミネラルウォーターの販売（水道事業班）</b>            酒々井町の水道水のおいしさを再認識していただくため、「しすいの水」の PR 及び災害備蓄用としてペットボトル水を製造します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・500 ml ペットボトル詰めミネラルウォーターを製造し、災害時に備え備蓄を行うとともに、ハーブガーデン、JA 酒々井直売所、ちびっこ天国、東関道酒々井パーキング、大谷屋酒店、印旛沼漁協水産センター等において販売を行います。</li> </ul> <p><b>3. 公共下水道の整備（下水道事業班）</b>            ・平成 21 年度から整備を進めております本佐倉地区（経胤寺周辺）の区域について下水道整備（口径 200 ミリ污水管、延長 209 m）を引き続き行います。</p>	<p>5</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本地区の整備により、老朽管（石綿セメント管）の更新が実施された。</li> <li>・設計の見直しが必要とされた。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・500 ml ペットボトル詰めミネラルウォーターを 20,160 本製造し、各商店等において、8,730 本の販売を行い、「しすいの水」の PR を実施した。また東日本大震災による被災地（浦安市及び福島県相馬市）に対し、3,600 本を支援した。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元調整に時間を要したことから、工事発注時期に遅れが生じた。</li> </ul>

<p><b>4、チャレンジ目標</b>  (水道事業班)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町内各地点の水圧測定を行うとともに、塩ビ管等老朽管の漏水調査を実施し、水道水の安定供給を目指す。</li> </ul> <p>(下水道事業班)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 馬橋地区の下水道整備に向けて、調査を実施します。</li> </ul>	<p><b>3</b></p> <p><b>5</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町内各地点の配水本管の水圧を測定し、水道水の安定供給を目指した。</li> <li>・ 測量、土質調査、工事設計等を実施した。</li> </ul>
--	---------------------------------	---