

達成度：H28.3.31 の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

上下水道課の目標（平成27年度）自己評価書

上下水道課長 清宮 高由起

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p>1 水道施設の整備及び維持管理（工務班） 老朽施設の更新及び管路施設の更新強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・創設当時の配水管、耐用年数の経過した配水管及び一部給水管の更新を計画的に実施します。 ・浄水場施設等の点検及び老朽施設の更新を実施します。 	<p>4</p> <p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・東酒々井地区において、配水管の布設替工事を実施しました。（経年劣化した塩化ビニル管をダクタイル鋳鉄管及びポリエチレン管に布設替φ75～φ100mm 延長2,339m等） ・酒々井地区において、配水管の布設替工事を実施しました。（塩化ビニル管をダクタイル鋳鉄管及びポリエチレン管に布設替φ75～φ100mm 延長284m等） ・その他、墨地区配水管布設工事を実施しました。（φ300mm 延長908m等） ・取水井電気設備を改修しました。（NO.1、NO.2、NO.4、NO.8取水井） ・2号ろ過ポンプを交換しました。 ・その他、尾上浄水場高圧ケーブル敷設替、取水流量計変換器交換、残留塩素計修繕を実施しました。

<p>2 公共下水道の整備及び維持管理（工務班） 未整備地域への污水管整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既認可区域である馬橋地区の污水管整備工事を計画的に実施します。 ・下水道施設長寿命化計画を策定します。 ・下水道事業計画（現認可：平成27年度）を見直します。 ・飯積地区の污水管整備工事のための調査・設計を実施します。 <p>3 ミネラルウォーターの販売（業務班） 酒々井町の水道水のおいしさを再認識していただくため、ペットボトル水「しすいの水」を販売します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・500ml のペットボトル詰めミネラルウォーターを災害時用に備蓄するとともに、ハーブガーデン、JA 成田市酒々井直売所、ちびっこ天国、東関東酒々井パーキング、大谷屋商店、しすいの森パークゴルフ場、ナリタヤ酒々井店、(株)伊藤園の自動販売機等において販売します。また、新規販路の開拓に努めます。 	<p>4</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・污水管整備工事を実施しました。（φ100～φ200mm 延長 341m） ・平成27年度は計画策定に向けた情報収集を行い、計画策定は次年度に繰り越しました。 ・平成27年度は都市計画の見直しに併せて事業計画期間を延伸し、認可区域の拡大については次年度に繰り越しました。 ・污水管整備工事に向け、測量・土質調査・実施設計を実施しました。 ・各販売店等において合計 6,686 本を販売しました。
--	--	---

<p>4 チャレンジ目標</p> <p>(1) 水道管漏水（事故）の抑制</p> <p>(2) 町水道ビジョンの策定</p> <p>・現在、配水管延長は約125kmあります。今後、老朽管施設の更新が必要となる中で、安心・安全で災害時にも安定的な水の供給を行うために、水道事業の現状と将来の見通しを分析・評価し、長期的計画を策定し取り組む必要があります。そこで、厚生労働省が推奨する水道ビジョンを策定しようとするものです。</p>	<p>4</p> <p>3</p>	<p>・老朽管の更新工事を実施しました。（延長2,623m）</p> <p>・町水道ビジョン策定における浄水施設について、現状と将来の見通しについて、分析・評価を行いました。</p>
--	-------------------	---